


«Дорожная карта»  
 по выполнению мероприятий, направленных  
 на реализацию проектов по поддержке местных инициатив  
 за период с 01.09.2017 по 15.09.2017  
 администрации сельского поселения Пушной Кольского района  
 «Установка детской площадки»  
 в н.п Пушной, ул. Ленинградская, д. 3,5,7  
 (отчет)

№ п/п	Наименование основных мероприятий проекта	Объем работ	Срок реализации, дата	% выполнения работ	Информация об информировании жителей
1.	Победитель аукциона – ООО «КСИЛ» приступили к выполнению работ.	Земляные работы: Разработка грунта вручную в траншеях. Планировка вручную дна и откосов выемок каналов. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками.	56 календарных дней, до 02.10.2017 года	100%	Сайт администрации, раздел «Местные инициативы» <a href="http://mopushnoy51.ru/mestnye-iniciativy.html">http://mopushnoy51.ru/mestnye-iniciativy.html</a>
2.	Установка элементов детской площадки.	Элементы детской площадки: Детский игровой комплекс "Форт", Детский игровой комплекс "Крепость", Машинка без горки, Качалка-балансир малая, Песочный дворик "Домик на опушке", Качалка на пружине "Квадроцикл", Качели на деревянных стойках, Диван садово-парковый на металлических ножках – 2 шт., Урна железобетонная – 2 шт..	56 календарных дней, до 02.10.2017 года	20 %	Сайт администрации, раздел «Местные инициативы» <a href="http://mopushnoy51.ru/mestnye-iniciativy.html">http://mopushnoy51.ru/mestnye-iniciativy.html</a>


- фотоотчет «во время» проведения работ -3-и фото в 3-х ракурсах.  
 - (815 53) 47 245 – Калинина Ольга Анатольевна

Зам. главы администрации  
 с.п. Пушной Кольского района



А.А.Спиридонова

Руководитель инициативной группы



Т.Г.Казакова